



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 505

del 19/03/2016

Determina n. 381

del 21/03/2016

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPAINTI
TECNOLOGICI DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI RELATIVI SERVIZI DEL
MUSEO CIVICO - CASTELLO SVEVO. CUP: H96G13003020005.
CONCESSIONE PROROGA**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Delibera CIPE n. 92 del 03/08/2012 sono state programmate le risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia ed in particolare è stato assegnato a favore dei sistemi dei beni Culturali l'importo di Meuro 130 per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Con l'Accordo di programma Quadro sottoscritto in data 13/11/2013 e ratificato con Deliberazione di G. R. n. 2165 del 19/11/2013 è ricompreso tra i progetti immediatamente cantierabili l'intervento denominato "ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DI BARLETTA - CASTELLO SVEVO" per un importo di € 800.000 a favore del Comune di Barletta;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 05/08/2014 del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia sono state assegnate ed impegnate le risorse necessarie a favore dei soggetti beneficiari tra le quali è ricompreso l'intervento del Comune di Barletta di € 850.024,00 di cui € 800.000,00 a carico dei fondi FSC ed € 50.024,00 quale quota di cofinanziamento comunale;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/08/2014 è stato approvato lo schema del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Barletta inerente il programma di realizzazione dell'intervento di ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DI BARLETTA - CASTELLO SVEVO";
- In data 02/09/2014 è stato sottoscritto il suddetto Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Barletta;
- Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dalla ITALPROGETTI Servizi Tecnici Integrati s.r.l. di Bari, giusto incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 892 del 04/05/2011 e Convenzione stipulata in data 08/09/2011 n. 727 di Repertorio, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 20/03/2012;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 26/11/2014, esecutiva il 05/12/2014, è stato affidato alla stessa ITALPROGETTI Servizi Tecnici Integrati s.r.l. di Bari, l'incarico di redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo (conforme all'art. 33 comma 1 del DPR 207/2010) e l'incarico di Direzione dei Lavori compreso la redazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 576.663,71;
- con nota del 19/01/2015 prot. n. 3668. la società sopra richiamata ha consegnato il progetto esecutivo aggiornato del I° stralcio funzionale del progetto di adeguamento impianti tecnologici del Castello Svevo - Museo Civico di Barletta - importo complessivo di € 576.663,00 - CUP H96G13003020005;
- con Determinazione Dirigenziale n° 142 del 03/02/2015, è stato il **progetto esecutivo del I° stralcio funzionale del progetto di adeguamento impianti tecnologici del Castello Svevo - Museo Civico di Barletta** - importo complessivo di **€ 576.663,00** - CUP H96G13003020005;
- con Determinazione dirigenziale a contrarre n° 308 del 06/03/2015 è stato tra l'altro determinato l'affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli art. 3 comma 37 e art. 55 del d.to lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi ex art. 82, comma 2 lettera b) del d.to lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione dirigenziale n. 1177 del 27/08/2015 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'**ATI PARI COSTRUZIONI SRL/COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL** di Potenza;
- Che l'importo dei lavori affidati all'Impresa aggiudicataria **ATI PARI COSTRUZIONI SRL/COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL** di Potenza è pari pertanto ad **€ 198.738,21** al netto del ribasso d'asta del **30,463 %** offerto in fase di gara sulle sole lavorazioni, oltre ad **€ 107.624,61** per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, **€ 3.974,01** per costi diretti della sicurezza ed **€ 11.347,28** per costi indiretti della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, pari ad un importo totale dell'appalto di **€ 321.684,11** oltre I.V.A. al **10%**;
- In data 30/09/2015, giusta autorizzazione del R.U.P. del 15/09/2015 prot. n. 49377 e prot. n. 50710 del 21/09/2015, si è proceduto alla consegna dei lavori parziale in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto;
- In data 30/11/2015 si è proceduto alla consegna totale dei lavori ex art. 153 comma 4 e art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s. m. i. , giusto processo verbale di consegna totale sottoscritto in pari data, in cui, considerato il tempo utile di **4 (quattro) mesi** previsto dal capitolato speciale d'appalto, è stata fissata la data di ultimazione dei lavori per il giorno **30/03/2016**;

Considerato che:

- l'A.T.I. Pari Costruzioni srl/Costruzioni generali Di Santo srl, con nota del **01/02/2016**, introitata in data **05/02/2016** al prot. n. **7034**, inviata a mezzo PEC, ha fatto richiesta di della concessione di mesi 2 (due) di proroga del termine di ultimazione dei lavori, giustificati con problematiche connesse al

ritardo dell'intervento dell'ENEL per l'esecuzione di propri lavori nella cabina elettrica di trasformazione, problematiche inerenti smontaggio, modifica e rimontaggio di alcuni apprestamenti di cantiere, disposti per permettere la regolare esecuzione di eventi nella sala rossa (matrimoni già programmati, ecc.);

- con nota del **08/02/2016** prot. n. **7775**, la Direzione Lavori ha condiviso le suddette motivazioni e ha dato parere favorevole alla concessione della proroga di due mesi del termine di ultimazione dei lavori;
- il R.U.P. , a seguito di sopralluogo con il Direttore dei lavori e l'impresa, visto l'avanzamento dei lavori in cantiere, considerate le esigenze della Direzione del Castello che richiede di riutilizzare quanto prima gli spazi per le diverse attività programmate per l'imminente stagione primaverile, ritiene sufficiente la concessione della proroga di un solo mese, atteso che eventuali ulteriori verifiche e controlli sugli impianti, potranno essere fatte in fase di collaudo delle opere;
- pertanto con nota apposta in calce al suddetto parere il R.U.P., ai sensi dell'art. 159 comma 10 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, in data **01/03/2016**, ha concesso la proroga di un mese del termine di ultimazione dei lavori in oggetto, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante;
- **Visto** il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D. to L.vo 12/04/2006 n. 163;
- **Visto** il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. to L.vo 12/04/2006 n. 163;
- **Visto** il D. L.vo n. 267/2000;
- **Visto** il regolamento vigente di contabilità;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO della concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori**, da parte del R.U.P., dell'intervento di ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DI BARLETTA – CASTELLO SVEVO" **di 1 (uno) mese** e che pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori, già fissato nel verbale di consegna totale per il 30/03/2016, diventa il **30 aprile 2016**;
2. **DI DARE ATTO** che la suddetta proroga è stata concessa senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 153, comma 5, del D.L. 267 del 18.08.2000;
4. **DI TRASMETTERE**, altresì, copia della determinazione all'Ufficio Contratti e all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione.

Allegati:

- verbale di consegna totale del 30/11/2015;
- richiesta di proroga A.T.I. del 01/02/2016;
- parere DD. LL. con nota R.U.P. del 01/03/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vito Vacca

Il Dirigente del Settore Manutenzioni
Dott. ssa Rosa Di Palma

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Rosa Di Palma;1;3480366



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 505**

Settore Proponente: **SETTORE MANUTENZIONE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Manutenzioni**

Oggetto: **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPAINTI TECNOLOGICI DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI RELATIVI SERVIZI DEL MUSEO CIVICO - CASTELLO SVEVO. CUP: H96G13003020005. CONCESSIONE PROROGA**

Nr. adozione settore: **32** Nr. adozione generale: **381**

Data adozione: **21/03/2016**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/03/2016

NIGRO
Nigro Michelangelo



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 21/03/2016

N° 381

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/04/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/04/2016

Barletta, lì 01/04/2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Dirigente Responsabile
dell'Albo Pretorio Informatico
dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI